



LarioEsco S.r.l. C.so XXV Aprile 74/E, 22036 Erba (CO), Italy
C.F. e P.IVA: 03534490135

COMMITTENTE:

COMUNE DI FIGINO SERENZA
C.F.e P.IVA 00415540137
Via XXV Aprile, 16 - 22060 - Figino Serenza (CO)

PROGETTO ESECUTIVO:

PROGETTO DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO

UBICAZIONE:

VIA EUROPA,25, FIGINO SERENZA (CO) - 22060

PROGETTISTA: DOTT. ING. RICCARDO SAVARINO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI PAVIA N° 663
ALBO M.I. N° 0066300148

OGGETTO:

CRONOPROGRAMMA

SCALA:	DATA:	AGG.:
-	28-11-2018	00/00/0000

ATTO

8

TUTTI I DIRITTI D'AUTORE SONO RISERVATI

DESCRIZIONE LAVORI		LAVORI: 120 GIORNI CONTINUATIVI											
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Opere edili	APPONTAMENTO CANTIERE	[Barra nera da giorno 10 a 120]											
	ORDINI INFISSI IN LEGNO	[Barra nera da giorno 10 a 120]											
	ORDINI MATERIALI VARI	[Barra nera da giorno 10 a 120]											
	REALIZZAZIONE SERRAMENTI	[Barra nera da giorno 10 a 120]											
	PITTURAZIONI CONTROPARETI LAVORAZIONI PALESTRA	[Barra nera da giorno 10 a 120]											
	PAVIMENTI	[Barra nera da giorno 10 a 120]											
Impianti idraulici	SCAVI PER POSA TUBAZIONI	[Barra blu da giorno 50 a 70]											
	ORDINE TUBAZIONI	[Barra blu da giorno 20 a 40]											
	POSA DELLE TUBAZIONI ESTERNE	[Barra blu da giorno 50 a 80]											
	REALIZZAZIONE TUBAZIONI INTERNE ED ACCESSORI IDRAULICI	[Barra blu da giorno 90 a 110]											
Impianti elettrici	ORDINE DEI MATERIALI	[Barra verde da giorno 20 a 40]											
	REALIZZAZIONE QUADRI	[Barra verde da giorno 50 a 80]											
	REALIZZAZIONE IMPIANTI DI EMERGENZA	[Barra verde da giorno 70 a 100]											
	REALIZZAZIONE ALTRI IMPIANTI	[Barra verde da giorno 80 a 110]											
Collaudi	Impianti idraulici	[Barra blu da giorno 90 a 110]											
	Impianti elettrici	[Barra verde da giorno 110 a 120]											
	GENERALE	[Barra rossa da giorno 115 a 120]											