

# COMUNE DI FIGINO SERENZA

## INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA A. VOLTA

### PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

<b>Elaborato</b>		<b>Oggetto</b>
<b>D</b>	<b>06</b>	
<b>Nome file</b>		
Progetto_campo.pln		
<b>CRONOPROGRAMMA</b>		

<b>Committente</b>	<b>Firma</b>
<b>COMUNE DI FIGINO SERENZA</b> Ufficio Lavori Pubblici Tel. 031 780160 - Fax 031 781936 Via XXV Aprile, 16 - 22060 Figino Serenza (CO)	R.U.P. Geom. CANINO Armando

ARCHITETTURA		GEOLOGIA
IMPIANTI	<b>PROGECO</b>	TOPOGRAFIA
STRUTTURE	PROGETTAZIONI GENERALI	AGRONOMIA

**Sede:** Via Nicola Sardi n°46 - 14030 Rocchetta Tanaro (AT) **Tel:** 0141 - 64.43.85 / 95.99.11 **Fax:** 0141 - 64.49.21  
**Mail:** info@progecoassociati.it **Sito Web:** www.progecoassociati.it

 <b>ICARDI &amp; PONZO associati</b> PROGECO Studio di architettura ARCHITETTURA <b>Architetto ICARDI Giacomo</b> <b>Geometra PONZO Mirko</b> <b>Geometra PONZO Corrado</b>	<b>Il progettista</b> Arch. ICARDI Giacomo 
--	--

<u>Data</u>	<u>Revisione</u>	<u>Note</u>
GENNAIO 2020	00	EMISSIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Nome attività	Durata	25 Mag 20	01 Giu 20	08 Giu 20	15 Giu 20	22 Giu 20	29 Giu 20	06 Lug 20	13 Lug 20	20 Lug 20	
		27 28 29 30 31	01 02 03 04 05 06 07	08 09 10 11 12 13 14	15 16 17 18 19 20 21	22 23 24 25 26 27 28	29 30 01 02 03 04 05	06 07 08 09 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24	
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>	85 g	[Barra grigia orizzontale]									
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	■									
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	■									
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	2 g	■	■								
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g		■								
Smobilizzo del cantiere	2 g										
<b>CAMPO A 11</b>	69 g	[Barra grigia orizzontale]									
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	3 g		■	■							
Scavo di sbancamento	5 g			■	■						
Formazione di fondazione stradale	10 g						■	■	■		
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi	15 g									■	
Installazione rete di raccolta acque meteoriche	10 g				■	■	■	■			
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	13 g				■	■	■	■	■		
Ammodernamento impianto elettrico	5 g						■	■			
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	10 g										
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	10 g										
Posa di panchine, porte da calcio, bandierineper corner	6 g										
<b>AREA ESTERNA</b>	12 g										
Predisposizione per futuri cavidotti	10 g										
Posa defibrillatore semi-automatico	5 g										

