

**COMUNE DI FIGINO SERENZA (CO)**  
**SISTEMAZIONE DEL TRATTO DI VERSANTE LUNGO VIA COMO, FRANATO A SEGUITO DEGLI**  
**EVENTI METEORICI DEL 7-8 LUGLIO 2014**  
**Progetto Definitivo - Esecutivo ai sensi del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163**  
**All. 4 - Cronoprogramma**

descrizione delle fasi di lavoro	durata delle fasi di lavoro (mesi/settimane)												
	1				2					3			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Preparazione agli interventi e ripristino aree</b>													
<i>Installazione e allestimento cantiere e creazione pista di accesso e rampa per l'ingresso nell'alveo</i>	■	■											
<i>Pulizia e taglio essenze arboree su tracciato pista o interferenti con la dinamica fluviale</i>	■	■											
<i>Smontaggio cantiere e ripristino aree</i>													■
<b>Scavi e rinterrì</b>													
<i>scavi per riprofilatura d'alveo</i>		■	■										
<i>formazione di selciato di fondo</i>			■	■									
<i>ripristino scogliere esistenti in dx idrografica e ai piedi del versante in frana</i>				■	■								
<i>Scavo di sbancamento e fondazione da eseguirsi a macchina, in terreno naturale o roccia</i>					■	■	■						
<i>realizzazione di palificata doppia viva</i>						■	■						
<i>realizzazione di terra rinforzata</i>							■	■					
<i>risagomatura aree a valle terra rinforzata</i>								■	■				
<i>Posa biostuoie, inerbimento, semina e rimboscimento</i>												■	■
<b>Opere di ingegneria civile</b>													
<i>realizzazione di opere di consolidamento stradale</i>								■	■	■	■	■	■
<i>ripristino massicciata stradale</i>													■